

W dniu 23.09.2014 r. dokonano odbioru końcowego dwóch odcinków remontowanych dróg. W miejscowości Karnkowo na osiedlu domków jednorodzinnych na długości 167 m w technologii nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej gdzie wartość inwestycji wyniosła 163.379,42 zł oraz w miejscowości Wichowo dokonano remontu drogi gminnej Wichowo - Popowo na odcinku 200 m w technologii nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami za kwotę 109.598,72 zł. Firma wykonującą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.

{gallery}2014_wichowo_karnkowo{/gallery}